АКТ выполненных работ по договору управления за период: август 2022 г по многоквартирному дому по адресу: г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 24а

Работы по содержанию общедомового имущества много		
I Deference of the second	периодичность выполнения	сведения о выполнении
	сущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, с элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,	
Фундамент: осмотр, проверка технического состояния видимых частей		
конструкций	ежемесячно	выполнено
проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода	ежемесячно	выполнено
Подвал: проверка температурно-влажностного режима	ежемесячно	выполнено
проверка состояния помещений подвала на затопление,	ежемесячно	выполнено
захламление	ежемесячно	выполнено
проверка запорных устройств, осмотр дверей	ежемесячно	выполнено
Стены:		
осмотр, проверка водоотводящих устройств	ежемесячно	выполнено
осмотр на выявление трещин, деформаций	ежемесячно	выполнено
осмотр на выявление повреждений	ежемесячно	выполнено
Перекрытия и покрытия:		
осмотр на выявление прогибов, трещин, оголения		
арматуры, следов протечек, промерзаний, продувания убран мусор с козырька 4 под.; 3 под.; 6 под.	ежемесячно август	выполнено выполнено
осмотр гидроизоляции и состояния утеплителя	ежемесячно	выполнено
Кровля:		
проверка на наличие протечек	ежемесячно	выполнено
проверка молниезащитных устройств, заземления	ежемесячно	выполнено
осмотр на наличие посторонних предметов, мусора	ежемесячно	выполнено
Лестницы:		
осмотр на наличие выбоин, сколов, трещин	ежемесячно	выполнено
Фасад:		
осмотр на выявление нарушений отделки	ежемесячно	выполнено
контроль состояния входных групп	ежемесячно	выполнено
содержание информационных стендов, информационных табличек на входных группах	ежемесячно	выполнено
Внутренняя отделка		
проверка состояния внутренней отделки на наличие		
трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей	ежемесячно	выполнено
ремонт участка потолка штукатуркой 3 под 8 этаж	август	выполнено
ремонт декор. элемента - сапожка 3 под 8 этаж; 2 под 7	dolyer	BBITOMICTO
этаж (лестница)	август	выполнено
закрашивание надписей на стенах в лестничном пролете		
7/8 этажи	август	выполнено
закрашивание надписей на стенах у лифтов 4 под 3, 6		
ремонт декор. элемента - сапожка 6 под 1 этаж (вход на	август	выполнено
лестницу); 6 этаж (в тамбуре)	август	выполнено
закрашивание надписи на стене 6 под 13/12 этаж		
(лестница); 4 этаж (у лифтов)	август	выполнено
Восстановление штукатурного слоя у дверей тамбура 4		
под 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 этажи	август	выполнено
Полы в МОП:	i	
проверка состояния поверхностного слоя	ежемесячно	выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство		
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж	ежемесячно август	выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения:	август	выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений		
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения:	август ежемесячно	выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов	август ежемесячно ежемесячно	выполнено выполнено выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно	выполнено выполнено выполнено выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под.	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установлена решетка на окно в подвале 5 под. установление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж вакрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установлена решетка на окно в подвале 5 под. установление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж вакрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно Холодное водоснабжение и водоотведение:	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка палотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно Холодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август обрудования и систем инженерно-технического гоквартирном доме	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно Холодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно Холодное водоснабжение и водоотведение:	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август обрудования и систем инженерно-технического гоквартирном доме	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно Холодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август обрудования и систем инженерно-технического гоквартирном доме	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно Холодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов Отопление, горячее водоснабжение: постоянный контроль параметров теплоносителя и воды контроль состояния контроль-измерительных приборов	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август сорудования и систем инженерно-технического гоквартирном доме ежемесячно	Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно Холодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов Отопление, горячее водоснабжение: постоянный контроль параметров теплоносителя и воды контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров)	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август август сорудования и систем инженерно-технического гоквартирном доме ежемесячно	Выполнено
демонтаж стяжки пола переходного балкона и устройство новой 5 под. 15 этаж Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры установлена решетка на окно в подвале 5 под. установлена решетка на окно в подвале 5 под. установка доводчика (выход с балкона) 5 этаж восстановление углов, ремонт откосов окна 4 под 1 этаж закрепление дверных петель, установка двери на переходном балконе 3 под 2 этаж установка и регулировка нового доводчика на входной двери 2 под. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания о обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно Холодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов Отопление, горячее водоснабжение: постоянный контроль параметров теплоносителя и воды контроль состояния контрольно-измерительных приборов	август ежемесячно ежемесячно ежемесячно август август август август обрудования и систем инженерно-технического гоквартирном доме ежемесячно постоянно	Выполнено Выполнено

	T	
Лифты:		
диспетчерский контроль, обеспечение диспетчерской		
связи с кабиной	круглосуточно	выполнено
обслуживание по договору со специализированной		
организацией	ежемесячно	выполнено
Электроснабжение:		
проверка и обеспечение работоспособности устройств		
защитного отключения	ежемесячно	выполнено
проверка заземления, изоляции проводов	ежемесячно	выполнено
замена ламп 4 под 10 этаж	август	выполнено
замена ламп 2 под 2, 6 этаж, 3 под 1этаж лестница, 1		
под 2 этаж, 6 под 13, 6 этаж	август	выполнено
замена распределительной коробки 5 под 1 этаж,		
замена ламп 5 под 1 этаж, 6 этаж, 5 этаж, 5 этаж		
лестница	август	выполнено
замена распределительной коробки 4 под 10 этаж,		
замена ламп 4 под 3 этаж	август	выполнено
замена ламп 7 под 1 этаж (у лифта), 11 этаж (тамбур), 3		
этаж (у лифта), 10, 11 этаж	август	выполнено
замена выключателя 7 под 1 этаж лестница	август	выполнено
замена светильников, замена выключателей 1 под.		
- 1 этаж	август	выполнено
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущес	гва в многоквартирном доме	
Содержание МОП:		
сухая и влажная уборка МОП	по графику	выполнено
вынесен строительный мусор из 7 под 5 этаж	август	выполнено
убран строительный мусор 2 под 10 этаж	август	выполнено
восстановление дверцы и замка пожарного шкафа 4 под		
6 этаж	август	выполнено
Содержание земельного участка.		
очистка от мусора урн	ежедневно	выполнено
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	ежедневно	выполнено
подметание и уборка придомовой территории	ежедневно	выполнено
Привоз намывного песка на детские площадки	август	выполнено
покос травы на придомовой территории МКД	август	выполнено
обработка придомовой территории от сорняков	август	выполнено
ремонт детской качели	август	выполнено
ремонт скамейки у 6-го подъезда	август	выполнено
Контейнерные площадки.		
Аварийное обслуживание.	круглосуточно	выполнено
аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок,	,,,,,	
вызов специалиста на устранение АВР	круглосуточно	выполнено
Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек	F1 1	
учета регистрации, регистрация граждан по месту		
жительства, выдача лицевых, воинский учет;		
бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет,		
начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-		
кассовое обслуживание, контроль поступления		
денежных средств, ведение взаиморасчетов с		
поставщиками; юридические услуги: взыскание		
дебиторской задолженности, юридическое		
сопровождение деятельности)	ежемесячно	по договору управления МКД

Произведены работы по заявкам: завки выполнены, обращения собственников рассмотрены, ответы направлены		
Заявитель	Содержание заявки	дата
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
Nº3	Закрасить надпись у лифтов, 5/7эт.	01.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№3	Отошел сапожок у двери (лестница), 1эт.	03.08.2022 11:45:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
Nº4	Нет освещения у кв.№377, 10эт.	02.08.2022 15:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	1 эт. — отсутствует сапожок у двери (вход к квартирам);	
Nº5	на лестнице (между 11/12 эт.) отсутствует сапожок.	03.08.2022 12:45:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
Nº6	11 этаж (лестница)-закрасить следы крови на стенах.	04.08.2022 11:00:00
	Закрасить рекламную надпись за домом на пешеходной	
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	дорожке,	
Nº5	2 этаж (лестница) — закрасить надпись у двери.	02.08.2022 9:45:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
Nº7	5 этаж- вынести строительный мусор из тамбура.	02.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№5, кв. 412	Течь полотенцесушителя.	01.08.2022 14:15:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№1, кв. 077	Низкая температура ГВС.	01.08.2022 11:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Демонтаж/ монтаж полотенцесушителя (установлены	
№2, кв. 122	хомуты).	02.08.2022 9:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
Nº7	Обрезать кустарники под окнами у 7 подъезда.	04.08.2022 15:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
Nº7	Проверить пандус на работоспособность, 1эт.	03.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№4, кв. 333	Горячая вода низкой температуры.	02.08.2022 13:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№5, кв. 449	Проверка счетчика электроэнергии.	02.08.2022 10:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	·	
№2, кв. 122	Опломбировать счетчик ИПУ на ГВС после работ сантехника.	02.08.2022 17:30:00

ACCORD Decrees Communication No. 24 Margaret	T	
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3, кв. 284		03.08.2022 9:10:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№5 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	На окне в подвал у подъезда №5 отсутствует решетка.	05.08.2022 12:00:00
Nº2	Закрасить надпись у подъезда №7 (под балконом).	04.08.2022 11:00:00
	На 8 этаже в тамбуре отошел сапожок;	
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №1		05.08.2022 10:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№1 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	На 2 этаже (лестница) перегорела лампа.	05.08.2022 12:20:00
100028, вологдат, окружное, дом № 24, корпус и, подъезд		05.08.2022 9:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№2 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	кв.121,126 перегорели лампы.	05.08.2022 15:40:00
Nº3	Отошел сапожок у кв.№303, 8эт.	05.08.2022 10:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3		05.08.2022 14:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		03.00.2022 14.30.00
№6, кв. 454	Течь с потолка.	03.08.2022 23:50:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6	Не работает доводчик (дверь на лестницу), 5эт.	04.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№6, кв. 460	Произвести ремонт крыльца. На 10 этаже в лифтовом холле отсутствует крышка	04.08.2022 11:00:00
 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№4	1.7 - p p	08.08.2022 12:30:00
	На 1 этаже (у квартиры №394) отсутствует крышка распределительной коробки,	
	перегорели лампы: у кв.№394 (1 этаж), у кв.№414(6 этаж), у	
№5 160028, Вологда г. Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	кв. №411 (5 этаж), на лестнице (5 этаж).	08.08.2022 11:50:00
100026, вологдат, окружное, дом № 24, корпус A, подвезд №1, кв. 022	Течь стояка ГВС.	05.08.2022 20:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		40.00.0000.000
№7 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Перегорел светильник у кв.№589/590. Перегорела лампа у кв №528, 13эт.	10.08.2022 9:30:00
Nº6	перегорела лампа в тамбуре, 6эт.	10.08.2022 10:40:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6		08.08.2022 17:00:00
	Отсутствует освещение при входе в подъезд (к лифтам),	08.08.2022 17.00.00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7		10.08.2022 10:10:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		10.08.2022 10.10.00
Nº7	Закрасить надписи на стенах (лестница), 7/8эт.	11.08.2022 11:45:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №5, кв. 424	Не работает домофон (не открывает с трубки).	09.08.2022 15:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А	Произвести обработку придомовой территории от сорняков. Изменить инормацию на информационных табличках.	11.08.2022 12:30:00 08.08.2022 17:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№5, кв. 425 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		09.08.2022 16:30:00
№4, кв. 382	1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	09.08.2022 11:00:00
	Снять показания счетчиков для бухгалтерии (перерасчет по	
№3, кв. 226 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		10.08.2022 14:30:00
№4, кв. 333	Холодный полотенцесушитель.	09.08.2022 18:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4		11.08.2022 13:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		11.00.2022 13.00.00
№2, кв. 179	Свищ на стояке ГВС.	10.08.2022 12:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №2		11.08.2022 17:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	, , ,	
№2, кв. 179 160028 Вологла г. Окружное Дом № 24 Корпус А. полъезл	·	11.08.2022 11:00:00
№2, кв. 179 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470		11.08.2022 11:00:00 12.08.2022 11:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению).	12.08.2022 11:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению).	
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт.	12.08.2022 11:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт.	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления.	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления.	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления. На 10 этаже (лестница) осыпалась штукатурка у дверей.	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00 11.08.2022 15:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления. На 10 этаже (лестница) осыпалась штукатурка у дверей. На 1 этаже (вход к квартирам) у окна обвалились откосы. На 11,10,7, 5,4,2 этажах (лестница) обвалилась штукатурка	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00 11.08.2022 15:00:00 16.08.2022 17:30:00 16.08.2022 12:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления. На 10 этаже (лестница) осыпалась штукатурка у дверей. На 1 этаже (вход к квартирам) у окна обвалились откосы. На 11,10,7, 5,4,2 этажах (лестница) обвалилась штукатурка внизу у дверей (у выхода на балкон).	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00 11.08.2022 15:00:00 16.08.2022 17:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №66, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления. На 10 этаже (лестница) осыпалась штукатурка у дверей. На 1 этаже (вход к квартирам) у окна обвалились откосы. На 11,10,7, 5,4,2 этажах (лестница) обвалилась штукатурка внизу у дверей (у выхода на балкон). На 6,3 этажах закрасить надписи у лифтов.	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00 11.08.2022 15:00:00 16.08.2022 17:30:00 16.08.2022 12:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления. На 10 этаже (лестница) осыпалась штукатурка у дверей. На 1 этаже (вход к квартирам) у окна обвалились откосы. На 11,10,7, 5,4,2 этажах (лестница) обвалилась штукатурка внизу у дверей (у выхода на балкон). На 6,3 этажах закрасить надписи у лифтов.	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00 11.08.2022 15:00:00 16.08.2022 17:30:00 16.08.2022 12:00:00 16.08.2022 12:30:00 15.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №66, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления. На 10 этаже (лестница) осыпалась штукатурка у дверей. На 1 этаже (вход к квартирам) у окна обвалились откосы. На 11,10,7, 5,4,2 этажах (лестница) обвалилась штукатурка внизу у дверей (у выхода на балкон). На 6,3 этажах закрасить надписи у лифтов.	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00 11.08.2022 15:00:00 16.08.2022 17:30:00 16.08.2022 12:00:00 16.08.2022 12:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 470 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 482 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 542 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4	Произвести замеры температуры ГВС (по заявлению). Топят с потолка (предположительно из кв.№548). Установить доводчик (выход с балкона на лестницу), 5эт. Составить акт по факту подтопления. На 10 этаже (лестница) осыпалась штукатурка у дверей. На 1 этаже (вход к квартирам) у окна обвалились откосы. На 11,10,7, 5,4,2 этажах (лестница) обвалилась штукатурка внизу у дверей (у выхода на балкон). На 6,3 этажах закрасить надписи у лифтов. Сломана проушина на двери решетки 15 этаж.	12.08.2022 11:20:00 11.08.2022 16:00:00 11.08.2022 14:30:00 11.08.2022 15:00:00 16.08.2022 17:30:00 16.08.2022 12:00:00 16.08.2022 12:30:00 15.08.2022 11:00:00

160028 Robotta t Ownwelloo Flor No 24 Montre A Torrio		
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4	Не работают лифты. Передать заявку в СПМК-сервис.	12.08.2022 15:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6	Не работают лифты. Передать заявку в СПМК-сервис.	12.08.2022 16:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Между 13/12 этажами (лестница) закрасить надписи на	
№6 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	стене.	18.08.2022 10:30:00
№6 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Между 9/10, 5/6 этажами закрасить следы копоти на стенах.	24.08.2022 12:30:00
Nº6	Скрипит дверь (вход к квартирам).	16.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6	1 этаж (вход на лестницу) — отсутствует сапожок возле двери, скрипит дверь.	16.08.2022 10:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7	1 этаж-отсутствует освещение (выход с лестницы).	15.08.2022 17:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№7 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Сломаны светильники на 10,11 этаже. Убрать мусор с козырька.	15.08.2022 15:20:00
№3, кв. 231 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Убрать сухую траву после косьбы.	18.08.2022 9:30:00
№6, кв. 493	Зафиксировать протечку.	15.08.2022 16:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А	Произвести промывку системы водоснабжения. Сломана скамейка у подъезда.	17.08.2022 18:00:00 18.08.2022 9:15:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№5, кв. 418 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Произвести опломбировку XBC.	19.08.2022 9:50:00
№1, кв. 109 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Свищ на полотенцесушителе.	16.08.2022 23:15:00
№6, кв. 482	Отремонтировать скамейку у 6-го подъезда	18.08.2022 14:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Сломана качель на детской площадке. Сломаны светильники на лестнице- 10эт., в тамбуре у	18.08.2022 12:00:00
Nº1	квартир- 1эт.	17.08.2022 9:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №1	Скрипят двери —на 4 этаже (на переходной балкон со стороны лестницы и тамбура), на 2 этаже (лестница).	18.08.2022 9:10:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №5	На 14 этаже напротив квартиры №448 отошел сапожок.	24.08.2022 10:45:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		24.06.2022 10.45.00
№5 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	переходной балкон.	22.08.2022 15:00:00
№3, кв. 284 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Консультация по замене полотенцесушителя.	19.08.2022 8:30:00
№6	На 6 этаже в тамбуре отсутствует сапожок.	24.08.2022 11:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6	Убрать мусор с козырька.	23.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7	Закрепить ручку на входной двери.	23.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№2, кв. 123 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Не могут перекрыть вводной кран на XBC.	20.08.2022 16:00:00
№3, кв. 231 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Отрегулировать доводчик (дверь на лестницу).	23.08.2022 11:45:00
№3, кв. 231	Запах канализацией в подъезде.	23.08.2022 10:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6	13 этаж (лестница) — установить замок на дверь (на крышу).	23.08.2022 11:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №7, кв. 531	OTROMOUTUREDATI TAURUS	22.08.2022.0.20.00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Отремонтировать пандус.	23.08.2022 9:30:00
№2 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Сломан светильник у кв. №118, 1эт.	25.08.2022 9:00:00
Nº3	Сломана дверь на переходной балкон, 2эт.	25.08.2022 10:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №4	Сломан замок и дверца пожарного шкафа (лифтовой холл), бэт.	25.08.2022 9:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6	Убрать строительный мусор за решеткой, 13эт.	25.08.2022 9:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№1, кв. 004 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	1этаж- сломана ручка на окне, заменить.	25.08.2022 10:30:00
№6, кв. 456	Не работает вентиляция в квартире. Закрепить болты на крышке канализационного колодца	25.08.2022 11:15:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А	рядом с подъездом №6.	25.08.2022 10:10:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 486	Течь полотенцесушителя.	25.08.2022 8:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №3	1 этаж — сломан ящик для передачи показаний счетчиков ипу.	29.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А	Разрушился приямок за домом.	29.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №2	Сломан доводчик на входной двери.	29.08.2022 11:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Грязная вода в системе водоснабжения.	25.08.2022 17:00:00
№1, кв. 036 160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд	Течь вводного крана на XBC.	25.08.2022 15:00:00
№1, кв. 036	Не слышно в трубку домофона.	25.08.2022 17:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 453	Течь сверху.	28.08.2022 8:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд №6, кв. 465	Течь стояка ГВС.	29.08.2022 6:20:00
1420, 100, 400	те в столка гъс.	123.00.2022 0.20.00

160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№5, кв. 408	Не поступает сигнал в квартиру.	30.08.2022 17:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№5	Заменить лампочку напротив лифта-1 этаж.	29.08.2022 14:20:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№2, кв. 173	Течь балкона в перекрытии. Зафиксировать. Составить акт.	30.08.2022 16:50:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№1, кв. 007	Снять показания ИПУ для лицевого счета.	31.08.2022 10:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№7, кв. 561	Ржавая вода.	31.08.2022 9:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№6, кв. 477	Произвести замеры температуры ГВС.Составить акт.	30.08.2022 16:10:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№6, кв. 483	Произвести замеры температуры ГВС.Составить акт.	30.08.2022 17:30:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№6, кв. 508	Не поступает сигнал домофона в квартиру.	30.08.2022 17:00:00
160028, Вологда г, Окружное, Дом № 24, Корпус А, подъезд		
№4, кв. 333	Низкая температура полотенцесушителя.	31.08.2022 10:30:00

Техническое состояние многоквартирного дома:		
Конструктивные элементы МКД	Описание:	Оценка технического состояния элементов общего имущества:
Фундамент	свайный с монолитным железобетонным растверком	удовлетворительное
Стены (наружние, внутренние)	кирпич	удовлетворительное, частичное намокание кладки по армопоясу, ремонт деформационного шва, ремонт штукатурного слоя цоколя
Крыльцо, лестницы	железобетонные	удовлетворительное, ремонт плитки и бетонной стяжки порытия у входных групп, покраска и штукатурка входных групп, устройство водосточной системы(ремонт, замена), частичный ремонт отмостки
Балконы, лоджии	железобетонные	удовлетворительное, ремонт бетонной стяжки на переходных балконах, покраска металлических ограждающих элементов на балконах
Перекрытия	железобетонные	удовлетворительное
Крыша, кровля	плоская рулонная	Требуется кап ремонт кровли 3550 м2.
Полы	железобетонные	удовлетворительное
Проемы	железобетонные	удовлетворительное
Окна (чердак, подвал)	пластиковые	удовлетворительное, замена уплотнителей
Двери	входные металические, деревянные с остеклением	удовлетворительное, двери на переходных балконах требуют ремонта
Отделка внутренняя	стены окрашены	удовлетворительное, требуется косметический ремонт
Отделка наружняя	силикатный кирпич, цоколь штукатурка	удовлетворительное,ремонт штукатурного слоя цоколя, покраска
Внутридомовые сети:		
электроснабжение	кабельные линии	удовлетворительное
Холодное водоснабжение	металлические трубопроводы	удовлетворительное,частичная замена розлива , частичная замена стояков ХВС
Горячее водоснабжение	металлические трубопроводы	удовлетворительное
Водоотведение	пластиковые трубы	удовлетворительное, наращивание выходов канализационных стояков на кровле д110
Отопление	металлические трубопроводы	удовлетворительное
Лифт	пассажирский, грузо-пасажирский	удовлетворительное
Вентиляция	система дымоудоления при пожаре, вентшахты	удовлетворительное, требуется ремонт облицовки оголовков вентшахт
Ливневая канализация	труба ПВХ д110	удовлетворительное, ремонт(замена) водосточных воронок на кровле